



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ๑๒เดือน)



เทศบาลตำบลบ้านเตี๋
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ.....

ที่...ขย ๕๔๐๐๑/-.....วันที่...๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง...ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(รอบ๑๒เดือน).....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเคื่อ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(รอบ๑๒เดือน) เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัตทยา เสนาหมื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพย์ ถีสุงเนิน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

//(ลงชื่อ)....

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋

.....

(ลงชื่อ).....


(นายธารินทร์ งามหัตถ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋

.....

(ลงชื่อ).....


(นายประเทือง ธรรมโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)

หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทำแนวกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๕,๗๘๐	๑๔,๒๒๐	✓	-	-	๑ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน สาธารณสุขและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๔,๖๒๕	๕,๓๗๕	✓	-	-	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังสมุทร จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๓๒,๔๐๐	๒๖,๖๐๐	๕,๘๐๐	✓	-	-	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๗,๐๐๐	๓๘,๕๗๐	๘,๔๓๐	✓	-	-	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๙,๔๐๐	๖๕,๑๗๐	๑๔,๒๓๐	✓	-	-	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๔๖๕,๔๐๐	๓๘๔,๕๔๐	๘๐,๘๖๐	✓	-	-	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๕๒,๗๐๐	๔๓,๒๒๕	๙,๔๗๕	✓	-	-	๒๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๕๖๑,๒๐๐	๑,๒๘๙,๙๒๕	๒๗๑,๒๗๕	✓	-	-	๒๐ก.ย.๖๘	การศึกษา
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๐ต.ค.๖๗	การศึกษา
๑๐	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๖ก.ย.๖๘	การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๑๐	๒,๓๙๐	✓	-	-	๑๐-๑๒ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษาสโลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๑๐	✓	-	-	๒๗ก.พ.๖๘	กอง สาธารณสุข
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วย บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๖๐	๑,๔๔๐	✓	-	-	๒๑-๒๒ส.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๖มิ.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข
๕	โครงการหน้าบ้านน้อมอง บ้านเมืองสะอาดสวยงามตำบล บ้านเตื่อ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๖๐๐	๑๗,๔๐๐	✓	-	-	๑๕-๒๖ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข
๖	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานชุมชน	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๐	✓	-	-	๕ส.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข
๗	อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๒๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษัตราสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๐๐	๗๐๐	✓	-	-	๑พ.ย.๖๗-๓๐ มี.ค.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	✓	-	-	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านเตื่อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๒ ส.ค.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๒	โครงการจัดงานของดีตำบล บ้านเตื่อ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองสวัสดิ การสังคม
๓	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๒๐	๕๘๐	✓	-	-	๔ส.ค.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๕-๑๗ก.ค.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสตรีตำบลบ้านเตื่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๑ก.พ.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๖	โครงการจัดงานออกร้านนิทรรศ การงานพระไกรสีงหนาท	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑มี.ค.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๗	วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๘เม.ย.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)

หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๗ธ.ค.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๘ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๗ ส.ค.๖๘	กองสวัสดิ การสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๕-๒๙ พ.ย.๖๗	การศึกษา
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด “บ้านดีเอเกมส์”	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๑-๑๔ มี.ค.๖๘	การศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเพณี ๖ สายสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๐ ธ.ค.๖๗	การศึกษา
๔	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันรายการต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๕๐	๑๐,๔๕๐	✓	-	-	๒๓ ส.ค.๖๘	การศึกษา
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	การศึกษา
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๗๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	✓	-	-	๒๓ พ.ค.๖๘	การศึกษา
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุโบราณ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๐เม.ย.๖๘	การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐ โอนลด ๓๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	๙ ก.ค.๖๘	การศึกษา
๙	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๐๐	๑๐๐	✓	-	-	๑ มี.ค.๖๘ , ๒๘ เม.ย.๖๘ , ๕ ก.ย.๖๘	การศึกษา
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด(มหาอิฐคุพ)	๑๑๗,๐๐๐	-	๑๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ม รายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการรณรงค์การทำหมัน สุนัข,แมว	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๐	๑๖,๔๘๐	✓	-	-	๑พ.ค.๖๘-๓๐มิ.ย.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องใน วันดินโลก	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๓,๙๐๐	✓	-	-	๒๕ ธ.ค.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรวมในตำบลบ้านเตื่อ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๗๐	๑,๒๓๐	✓	-	-	๒๐ ส.ค.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๕	โครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ก.พ.๖๘ - ๑มิ.ย.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๔,๓๕๕,๒๐๐	๒๓,๑๐๓,๗๐๐	๑,๒๕๑,๕๐๐	✓	-	-	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๘,๒๒๐,๐๐๐	๗,๗๘๗,๘๐๐	๔๓๒,๒๐๐	✓	-	-	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๖ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง,แรงต่ำ บ.นาหัวโสภ ม.๖ ต.บ้านเตี้อ	๙๗๘,๕๐๓	๙๗๘,๕๐๒.๑๖	๐.๘๔	✓	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มเติม บ.เตี้อพัฒนา ม.๑๖ ต.บ้านเตี้อ	๒๕๖,๘๘๐	๒๕๖,๘๗๙.๑๘	๐.๘๒	✓	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๓	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มเติม บ.หนองบัว ม.๑๕ ต.บ้านเตี้อ	๒๖๗,๕๘๕	๒๖๗,๕๘๔.๕๓	๐.๔๗	✓	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๔	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มเติม บ.หนองบัวพัฒนา ม.๑๔ ต.บ้านเตี้อ	๘๒,๖๙๐	๘๒,๖๘๙.๖๐	๐.๔๐	✓	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเคื่อ อำเภอกะซันบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่๑๐	๓๓๔,๕๐๐	๓๓๑,๒๐๐	๓,๓๐๐	✓	-	-	๒๒ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บ้านหนองแต้ หมู่ที่๕	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่๙	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีดา หมู่ที่๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่๔	๑๓๐,๕๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๕ก.ย.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเคื่อ หมู่ที่๑	๔๙๕,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๙ก.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะเปอร์สมุทรปราการ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๙๕,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๒ก.ค.๖๘	กองช่าง
๘	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองม่วง บ้านหนองเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๗	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๕ก.ย.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๙	๑๐๖,๐๐๐	๙๖,๒๖๐	๙,๗๔๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙	๑๑๗,๗๐๐	๑๐๗,๔๙๕	๑๐,๒๐๕	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๗๘,๔๐๐	๖๙,๓๑๓	๙,๐๘๗	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านบ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑	๖๘,๗๐๐	๕๕,๕๑๒	๑๓,๑๘๘	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังสมุทร จังหวัชยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านบ้านจมน้ หมู่ที่ ๓	๖๙,๐๐๐	๕๕,๕๑๓	๑๓,๔๘๗	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านเตือ หมู่ที่ ๑	๖๘,๕๐๐	๕๕,๕๑๓	๑๒,๙๘๗	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๙๐๐	๙๖,๒๖๐	๓๔,๖๔๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๐๖,๐๐๐	๙๕,๒๖๐	๑๐,๗๔๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕	๑๐๘,๐๐๐	๙๖,๒๖๐	๑๑,๗๔๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)

หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษัตร์สมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่ บ้าน บ้านหนองแตพัฒนา หมู่ที่๑๗	๑๐๖,๐๐๐	๙๖,๒๐๐	๙,๘๐๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐	๑๑,๕๐๐	-	๑๑,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๗	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๖ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	๔๐๒,๕๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๖ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้านบ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐	๕๗,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๕ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๒๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวสอก หมู่ที่ ๖	๑๗๓,๕๐๐	๑๗๓,๕๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตี้อ หมู่ที่ ๕	๒๐๔,๕๐๐	๒๐๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตี้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๗	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๙	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเตี้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังสมุทร จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ ๔	๑๓๘,๕๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๘	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๙ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง

๓.๖ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคลองสายนน้ำใส	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.๑๐แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	๗,๔๐๐	✓	-	-	๒๕ก.ค.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	๗,๔๐๐	✓	-	-	๒๙พ.ค.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๔	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๒๐	๑๘๐	✓	-	-	๒๘ส.ค.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังตรสมบูรณ จังหวัตชัยภูมิ

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๒,๘๗๔ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๕๗,๐๒๖	✓	-	-	๒๘ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๑๖,๓๕๐	✓	-	-	๑๑ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกะชังตรสมบูรณ จังหวัตชัยภูมิ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๘ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๐ก.ย.๖๘	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การขับขี้อلودภัย	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๔๐	๒,๓๖๐	✓	-	-	๒๖ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ	๔,๘๔๖,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๓๙๒,๐๐๐	๕,๒๓๕,๒๗๐	๓,๓๓๐	✓	-	-	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๒	ค่าอาหารเสริมนม(สพฐ.)	๒,๒๑๑,๐๘๙	๒,๒๑๑,๐๘๙	๐	✓	-	-	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๓	อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๙๘,๘๕๖	๔๙๘,๘๕๖	๐	✓	-	-	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเตี้อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๘ พ.ย.๖๗	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ๑๒เดือน)
 หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๗ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเตือ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๙ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(รอบ๑๒เดือน)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้

โครงการบรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน ๑๐๕ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๖	
อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔	

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๒ โครงการ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห่วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้แผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการห้วงระยะเวลาตามแบบแผนดำเนินงาน