



รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านเดิม.....

ที่...ชย ๕๔๐๐๑/-.....วันที่...๓ เมษายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง...ขอรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
.....รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙).....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดิม

เรื่องเดิม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลบ้านเดิม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านเดิม ได้ดำเนินงานความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ขอพิจารณา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด จึงขอรายงานความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัทมา เสนาหมั่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพย์ ถีสุงเนิน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

//(ลงชื่อ)....

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋อ

-.....

(ลงชื่อ).....


(นายธารินทร์ งามหัตถ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋อ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋อ

-.....

(ลงชื่อ).....


(นายประเทือง ธรรมโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋อ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

๑.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการทำแนวกันไฟฟ้า	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ บรรเทาสาธารณภัย			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๒	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)			✓	๘๖,๗๐๐	-	๘๖,๗๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)			✓	๔๙,๔๐๐	-	๔๙,๔๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)			✓	๓๐,๔๐๐	-	๓๐,๔๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)		✓		๑,๒๘๙,๙๒๕	๖๙๒,๕๕๐	๕๙๗,๓๗๕	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)			✓	๔๔,๑๐๐	-	๔๔,๑๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)			✓	๓๙๗,๘๐๐	-	๓๙๗,๘๐๐	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสีดา	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๑๐	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทร จังหัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๔ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ตำบลบ้านเตี้อ			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการหน้าบ้านนำมอง บ้านเมือง สะอาดสวยงามตำบลบ้านเตี้อ			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทร จังหัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะ (Organization Development:OD) ของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ	✓			๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๓๑๐	๕,๖๙๐	
๘	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน			✓	๑๕๗,๕๐๐	-	๑๕๗,๕๐๐	
๙	อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๔๒๐,๐๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๘๘๗	๘๗,๑๑๓	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		✓		๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	

๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเตื่อ			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานของดีตำบลบ้านเตื่อ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๕	๕๕	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๖ แผนงานเกษะชุมชน

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุน			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๓๕๐	๕,๖๕๐	
๖	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	✓			๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	๑๖,๗๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเตี้อ	✓			๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	
๙	การจัดงานออกร้านนิทรรศการงานพระไกรสิงหนาท	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
๑๐	วันผู้สูงอายุแห่งชาติ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด			✓	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยา เสพติด (มหาอิฐคัพ)			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยา เสพติด “บ้านเตี้อเกมส์”		✓		๒๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๐๐	๑๐๖,๓๐๐	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ๖ สายสัมพันธ์			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันรายการต่างๆ			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ธาตุโบราณ			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังศรีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๘	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น		✓		๑๕๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	๖๔,๘๐๐	
๑๑	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	
๑๒	เงินอุดหนุนวัดป่าหนองแต้	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑๐แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการรณรงค์การทำหมัน สุนัข,แมว			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่อง ในวันดินโลก			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓			๙๐,๐๐๐	๘๙,๘๗๐	๑๓๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑๑แผนงานงบบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๒๖,๘๑๘,๘๐๐	๑๑,๙๐๐,๙๐๐	๑๔,๙๑๗,๙๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ		✓		๘,๒๒๗,๐๐๐	๓,๙๖๑,๘๐๐	๔,๒๖๕,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๒๗๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๖ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่๑๔	✓			๑,๕๘๔,๓๕๕	๑,๕๘๔,๓๕๔.๓๕	๐.๖๕	
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเตี้อ หมู่ที่๑	✓			๘๗๒,๘๐๗	๘๗๒,๘๐๖.๔๙	๐.๕๑	
๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่๑๓	✓			๓๔๗,๖๕๐	๓๔๗,๖๔๙.๔๒	๐.๕๘	
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสีดา หมู่ที่๘	✓			๑๑๐,๗๒๔	๑๑๐,๗๒๓.๖๐	๐.๔๐	
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านทุ่งม้อง หมู่ที่๕	✓			๒๖๒,๓๐๕	๒๖๒,๓๐๔.๐๘	๐.๙๒	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจมน หมู่ที่๓			✓	๑๗๙,๐๐๐	-	๑๗๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่๑๗			✓	๑๖๓,๐๐๐	-	๑๖๓,๐๐๐	
๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเตื่อ หมู่ที่๑			✓	๑๓๙,๐๐๐	-	๑๓๙,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่๔			✓	๑๔๘,๐๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	
๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านบึงมะนาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘			✓	๑๔๘,๐๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๖			✓	๒๐๙,๐๐๐	-	๒๐๙,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านเตื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖			✓	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒			✓	๑๕๓,๐๐๐	-	๑๕๓,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕			✓	๑๕๗,๐๐๐	-	๑๕๗,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๘			✓	๑๑๗,๐๐๐	-	๑๑๗,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑			✓	๑๘๗,๐๐๐	-	๑๘๗,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒			✓	๑๗๖,๐๐๐	-	๑๗๖,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓			✓	๑๘๗,๐๐๐	-	๑๘๗,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑			✓	๗๖,๙๐๐	-	๗๖,๙๐๐	
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๘			✓	๔๕๙,๐๐๐	-	๔๕๙,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐			✓	๑๖๗,๐๐๐	-	๑๖๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑			✓	๑๙,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๗			✓	๑๗๒,๐๐๐	-	๑๗๒,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙			✓	๑๘๖,๐๐๐	-	๑๘๖,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔			✓	๑๘๖,๐๐๐	-	๑๘๖,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕			✓	๑๘๖,๐๐๐	-	๑๘๖,๐๐๐	
๒๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง บัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๙			✓	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	
๒๔	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.๖แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการคลองสวายน้าใส			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	

๓.๑๐แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการ“รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุม ราชกุมารี			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	✓			๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๑๖๒,๖๗๕	๗,๓๒๕	
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าขยะมูลฝอย		✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๐	๘๗,๑๒๐	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๖๗๕ โอนลด ๓๗,๐๐๐	๓๒๕	

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการรณรงค์การขับขี้ปลอดภัย			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน		✓		๒,๒๗๘,๑๐๐	๑๗๘,๗๖๖.๔๙	๒,๐๙๙,๓๓๓.๕๑	
๒	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		๔๓๕,๕๑๓	๓๑,๙๒๙.๐๓	๔๐๓,๕๘๓.๙๗	
๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน		✓		๕,๕๓๙,๐๐๐	๒,๖๐๐,๒๑๐	๒,๙๓๘,๗๙๐	

๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน/งาน	จำนวน	๑๐๐	โครงการ
๒.โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน/งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๔	โครงการ
๓.โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๑	โครงการ
๔.โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน/งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖๕	โครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท ครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป					-	-	-	
๑	ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน			✓	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	กองคลัง
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน					-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา					-	-	-	
๑	ตู้เหล็ก ๒ บาน			✓	๑๓,๒๐๐	-	๑๓,๒๐๐	กองการศึกษา
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข					-	-	-	
	เครื่องปรับอากาศ	✓			๓๐,๙๐๐	๓๐,๙๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์					-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน					-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ					-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา					-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร					-	-	-	
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน			✓	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท ครุภัณฑ์

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ อิงเจ็ท			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑.๓ แผนงานการศึกษา								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์			✓	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐	ศพด.
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			✓	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	ศพด.
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์	✓			๒๔,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๒.๖ แผนงานเคหะชุมชน								
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรปราการ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท ครุภัณฑ์

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๒.๗	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๒.๘	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ							
๒.๙	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๒.๑๐	แผนงานส่งเสริมการเกษตร							
	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	กองส่งเสริม การเกษตร
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	กองส่งเสริม การเกษตร

๓.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๕.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท ครุภัณฑ์

๖.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	ไม้ค้ำประชุมไร้สาย			✓	๒๖๑,๐๐๐	-	๒๖๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑.๓ แผนงานการศึกษา								
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			✓	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข								
๑	ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ประเภท ครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน	จำนวน	๑๔	รายการ
๒.ครุภัณฑ์ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔	รายการ
๓.ครุภัณฑ์ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	รายการ
๔.ครุภัณฑ์ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๐	รายการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๑.ประเภทวัสดุสำนักงาน

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		✓		๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๓๕๕	๔๙,๖๔๕	สำนักปลัด
		✓		๑๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๕๐	๑๒๗,๙๕๐	กองคลัง
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา		✓		๔๐,๐๐๐	๑๕,๕๑๕	๒๔,๔๘๕	กองการศึกษา
		✓		๖๐,๐๐๐	๒,๕๒๐	๕๗,๔๘๐	ศพด.
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๓๕,๐๐๐	๑๓,๗๗๕	๒๑,๒๒๕	
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน		✓		๓๐,๐๐๐	๑๔,๕๗๕	๑๕,๔๒๕	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		✓		๕๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๕	๓๘,๔๙๕	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๒.ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข			✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน		✓		๒๐๐,๐๐๐	๙๓,๑๘๕	๑๐๖,๘๑๕	กองช่าง
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๓.ประเภทวัสดุก่อสร้าง

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๖๘๕	๑๙๓,๓๑๕	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน		✓		๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	๗๖๘,๔๙๐	๓๓๑,๕๑๐	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๔.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	๘๕,๔๕๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา		✓		๑๐,๐๐๐	๕,๕๗๐	๔,๔๓๐	กองการศึกษา
			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	ศพด.
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๕๐,๐๐๐	๒๖,๖๖๐	๒๓,๓๔๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน				-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะเปอร์สมุทร จังหวัตชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๕.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		✓		๔๐,๐๐๐	๕,๐๖๔.๑๐	๓๔,๙๓๕.๙๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน			✓	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๒๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๖.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		✓		๓๐๐,๐๐๐	๘๔,๘๖๒	๒๑๕,๑๓๘	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๕๐๐,๐๐๐	๑๕๘,๗๘๙.๐๔	๓๔๑,๒๑๐.๙๖	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน		✓		๓๐,๐๐๐	๔,๓๕๐	๒๕,๖๕๐	กองช่าง
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๗.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข			✓	๖๐,๐๐๐	โอนลด ๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน			✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๘.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		✓		๕๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	๓๕,๗๕๐	กองคลัง
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	ศพด.
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์					-		
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		✓		๔๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๒๓,๒๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตรฯ
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๙.ประเภทวัสดุศึกษา

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป				-	-	-	
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑.๓ แผนงานการศึกษา							
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข				-	-	-	
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน				-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๔๐	๖๐	กองการศึกษา
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๑๐.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป				-	-	-	
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๓๐๒,๐๐๐	๒๔๑,๓๐๐	๖๐,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน				-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๑๑.ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป				-	-	-	
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข		✓		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน				-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทรบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๑๒.ประเภทวัสดุอื่น

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป				-	-	-	
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๐๐	๗๐๐	งานป้องกันฯ
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข				-	-	-	
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน				-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร				-	-	-	
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท วัสดุ

๑๓.ประเภทวัสดุการเกษตร

แผนงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป				-	-	-	
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-	-	-	
๑.๓ แผนงานการศึกษา				-	-	-	
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข				-	-	-	
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์				-	-	-	
๑.๖ แผนงานเคหะชุมชน				-	-	-	
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-	-	-	
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ				-	-	-	
๑.๙ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา				-	-	-	
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๗๐	๙,๗๓๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง				-	-	-	

สรุปผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ประเภท วัสดุ

๑.วัสดุทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน	จำนวน	๔๔	รายการ
๒.วัสดุทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓	รายการ
๓.วัสดุทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๒	รายการ
๔.วัสดุทั้งหมด ตามแผนดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๙	รายการ